

ACTA N° **05**

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ, 15 de octubre 2025

HORA 11:00 HORAS

INTERVIENEN:

Abogada	MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Contadora pública	SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ Secretaria General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Encargada, Gerente de Proyectos de Inversión
Adm. Emp.	ELISA ENIDIA VILLAMIL RODRÍGUEZ Profesional de Defensa encargada de la Funciones de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Arquitecto	YAMID COCONUBO COCONUBO Director (E) Infraestructura
Capitán de Navío (R)	Atalibar Hernández Murillo
Adm. Empresas	ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios
Coronel (RA)	CARLOS FIDEL COLMENARES Subdirector General de Operación Logística
Ingeniero	RICARDO VALENZUELA DIAZ Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS

ASUNTO: REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN OCTUBRE 2025

Siendo las 11:00 horas del 15 octubre de 2025, en el Salón Pedro Alonso Acosta, se dio inicio a sesión de Seguimiento Proyecto de inversión fortalecimiento de infraestructura y adquisición de una bodega de la Regional Caribe, presidida por la abogada Martha Eugenia Cortes Baquero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la Dra. Sandra Patricia Bolaños, Secretaria General y gerente de proyectos de inversión, de acuerdo al orden del día.

La Profesional de Defensa encargada de la Funciones de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, da lectura al orden del día y verificación del quórum as:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quórum
2. Lectura de la Agenda
3. Avance proyecto de Inversión de fortalecimiento a Infraestructura

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

1. **Verificación quórum**

Se realiza Verificación del quórum.

2. **Lectura de la Agenda**

3. **Avance Proyecto de Inversión de fortalecimiento de Infraestructura**

Seguidamente se da la palabra al Arquitecto Yamid Cocunubo Cocunubo Director de Infraestructura: detalló el progreso en la adquisición de una bodega para la Regional Caribe, señalando que el proceso de mínima cuantía para el avalúo ya fue gestionado y se están evaluando las ofertas de nueve firmas, con un plazo límite para la evaluación económica y técnica fijado para la tarde del mismo día. Mencionó que el Capitán Atalibar ha sido diligente en el proceso y que, una vez se tenga el avalúo, se continuará con los siguientes pasos para la adquisición de la bodega, con un presupuesto de 6.500 millones de pesos. (01'33")

La bodega propuesta, ubicada en el parque central de Turbaco, Bolívar, destacando que es una bodega esquinera con dos muelles de descarga y una salida de emergencia en la parte de atrás, además de contar con todas las redes necesarias (eléctricas, contra incendios, hidráulicas, agua potable y redes sanitarias). explicó la distribución de la bodega interna, se ha trabajado con el dueño para satisfacer las necesidades de oficinas administrativas, en el primer piso esta recepción, oficinas del CADS, los baños duchas, almacén cuartos fríos y un auditorio, en el segundo sería áreas de contratos administrativa, archivo para contratos, sala de juntas, la oficina de la Dirección y TICS y en el tercer piso sería financiera, tesorería, administrativa y archivo general (03:05).

La cotización actual por la bodega, incluyendo todas las adecuaciones y mobiliario, es de 6.435 millones de pesos (05:01).

Interviene el capitán Atalibar Hernandez Murillo: el Proceso Legal y Contratación del Avalúo confirmó que los documentos jurídicos de la bodega ya los tiene la funcionaria Clara Luengas de la Oficina jurídica, falta la paz y salvo de unos impuestos. Todo el tema de propiedad, escrituras ya está en la oficina jurídica. (05:26).


El capitán Atalibar Hernandez Murillo también informó que el contrato del avalúo se publicó, el proceso está en evaluación y se espera tener el contrato y la póliza para el viernes, tras lo cual se coordinará con el propietario de la bodega para que se gestionen los permisos de ingreso y la realización de la actividad de avalúo lo antes posible. Ese es el compromiso de la Regional. (06:10).

La Directora General (e) pregunto finalmente para cuando quedó el Consejo Directivo, contestando la Secretaria General, para el 22 de octubre. Comenta a su vez que estuvo pregunto que en el caso de colocar otro punto que sería la compra de la bodega de Caribe lo aceptarían en la agenda del Consejo Directivo, a lo cual le dijeron que sí. La Directora General manifiesta que se podría presentar el punto y solicitar que se apruebe a referéndum una vez se envíe en su totalidad los documentos.

Interviene la Doctora Sandra Patricia Bolaños: la compra de la Bodega en la Agenda del Consejo Directivo se buscará incluir la autorización de compra de la bodega en la agenda del Consejo Directivo Ordinario del 22 de octubre (07:13).

Interviene el Arquitecto Yamid Cocunubo Cocunubo: señaló que, aunque el avalúo tiene un plazo de 20 días para su entrega, se presentaría un valor aproximado para la aprobación del Consejo Directivo (07:38).

Una vez acuerdan incluir el punto de la compra de la bodega en la agenda el próximo consejo Directivo, se da por finalizada la reunión y en constancia firman lista de asistencia, los que en ella intervienen.



Adm. Emp **ELISA ENIDIA VILLAMIL RODRÍGUEZ**

Profesional de Defensa encargada de la Funciones de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Anexos: Lista de asistencia en un folio (1folio)

Elaboró: 
T ASD Martha Cecilia León
Oficina Asesora de planeación e Innovación institucional

Revisó y Aprobó: 
Adm. Emp Elisa Enidia Villamil Rodríguez
Profesional de Defensa encargada de la Funciones de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional



TÍTULO

LISTADO DE ASISTENCIA

Código: GI-FO-03

VERSIÓN No. 03

Página 1 de 1

FECHA:

3

7

2024



FECHA 15 octubre 2025 HORA 11:00 AM

LUGAR Galun Peda Acahu

TEMA Seguimiento Proyecto de Inversión

RESPONSABLE

ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA

ANEXOS

de ofene Juan Placem

SI

NO

TIPO

No. NOMBRES Y APELLIDOS

No. DE IDENTIFICACIÓN

CARGO

DEPENDENCIA Y/O PROCESO

EMAIL

FIRMA

1 Martha E. Cortes B.

17584888

Jueces

JUECES

martha.cortes@alm.gov.co

Martha Cortes

2 Carolina Ruiz Bolívar

52789711

Subpastor

SBPAS

carolina.ruiz@alm.gov.co

Carolina Ruiz

3 Sandra P. Bolívar

52366993

Secretaria Ejec

SB(E)

sandra.bolivar@alm.gov.co

Sandra Bolívar

4 Yamid Cocombo

79648538

Director

SGAS

yamid.cocombo@alm.gov.co

Yamid Cocombo

5 Carlos Colmenares Jairo

7975716

Sub Ger.

SGOL

carlos.colmenares@alm.gov.co

Carlos Colmenares

6 Ricardo Hernández

80126014

Jefe OIT

OIT

ricardo.hernandez@alm.gov.co

Ricardo Hernández

7 Elsa Villami

33702722

Jefe OAPI (E)

OAPI

elsa.villami@alm.gov.co

Elsa Villami

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OBSERVACIONES:

